

Construmaquinaria y Proyectos Azteca S.A. de C.V.
Jalisco 4840, Col. Pueblo Nuevo, La Paz, Baja California Sur.

FINPEI México S.A.P.I.
Avenida Cuauhtémoc 1095, segundo piso, oficina C2-01, Col. Letrán
Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Contratista: Construmaquinaria y Proyectos Azteca

Obra : Altavista

Pedido: Movimiento de Tierras

Supervisión: Jesús Camargo

Ubicación : Todos Santos, Baja California Sur

Periodo: 25/07/2026 - 1/08/2026

Fecha de estimación: 01-Aug-2026

ESTIMACION No. 3 (TRES)

ESTIMACIÓN DE OBRA : 3 (TRES)

NUM EST	No FACTURA	PERIODO				I M P O R T E S					F A C T U R A		
						DE CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO TOTAL	%	AMORTIZACIÓN	RETENCIÓN	TOTAL S/IVA
1	-	DEL	29-Jun-26	AL	4-Jul-26	\$ 1,015,013.15	\$ -	\$ 523,640.96	\$ 523,640.96	51.59%	\$ 157,837.41	\$ -	\$ 523,640.96
2	-	DEL	4-Jul-26	AL	25-Jul-26	\$ 1,015,013.15	\$ 523,640.96	\$ 78,757.61	\$ 602,398.57	59.35%	\$ 23,739.35	\$ -	\$ 78,757.61
3	-	DEL	25-Jul-26	AL	1-Aug-26	\$ 1,015,013.15	\$ 602,398.57	\$ 111,426.32	\$ 713,824.88	70.33%	\$ 33,586.45	\$ -	\$ 111,426.32
						\$ 1,015,013.15					\$ 181,576.76	\$ -	\$ 523,640.96

ESTADO DE CUENTA ESTA ESTIMACION

Importe Total del Contrato (sin IVA)	\$ 1,015,013.15
Pago acumulado anterior	\$ 602,398.57
Esta Estimación	\$ 78,757.61
SALDO DEL CONTRATO	\$ 333,856.97
Importe del Anticipo 30.14%	\$ 305,948.27
Amortizado Acumulado Anterior	\$ 181,576.76
Amortizado Esta Estimación	\$ 33,586.45

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION :	\$ 111,426.32
RETENCION	0.00% \$ -
AMORTIZACION ANTICIPO	30.00% \$ (33,427.89)

SUB-TOTAL: \$ 77,998.42

I.V.A. \$ 6,239.87

Remanente Estimación 1 (2/4): \$ 9,212.17

Ajuste de Proyecto (2/4): \$ (7,370.58)

SALDO POR AMORTIZAR \$ 90,785.06

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA : \$ 86,079.88

Jesús Camargo
Construmaquinaria y Proyectos Azteca

Daniel Mendoza Almada
FINPEI México

Jorge García Travesi Islas
FINPEI México

PROYECTO: **ALTAVISTA**

[illegible]

B.9	Relleno para filtro de aguas a base de grava graduada de 1 1/2" a 3" y agua en capas no mayores a 20 cm de espesor, incluye: suministro de material y del agua con su respectivo desperdicio, la carga y el acarreo del material fuera de la obra, la mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	2.48	\$2,003.05	\$4,966.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	\$ 4,966.92
B.10	Relleno con material producto de excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	39.90	\$1,007.10	\$40,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	\$ 40,181.29	
B.11	Tubo ranurado de PVC cédula 40 de 150 mm (6") para dren de aguas bajo filtro de grava graduada, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	17.22	\$1,390.96	\$23,952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	\$ 23,952.32	
C	Proyecto de Terracerías				\$16,000.00	\$16,000.00		\$0.00					
C.1	Diseño y replanteo de proyecto de terracerías, revisión de niveles con cuadrilla topográfica, elaboración de curvas de nivel y de plano de terracerías funcional para las necesidades del proyecto.	Lote	1.00	\$16,000.00	\$16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	\$ -
				Sub Total	\$1,015,013.15	Sub Total	\$ 602,398.57	\$ 111,426.32	Sub Total	\$ 713,824.88	Sub Total	\$ -	
				IMPORTE NETO									